



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0030

نظام إدارة المقاولات

مشروع: مستقبل سيتي عمارات

تاريخ الطباعة: 01:59 22/07/2026

20/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0030	رقم المستخلص
PR0004	رقم المشروع	مستقبل سيتي عمارات	المشروع
حداده	التخصص	ابراهيم ابو على	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	سقف الدور الارضى	tr31	م ³	200	95%	190	650	123,500
2	سقف الدور الارضى	tr32	م ³	200	95%	190	650	123,500
3	عمود اول علوى	tr31	م ²	42	95%	39.90	650	25,935
4	عمود اول علوى	tr32	م ²	42	95%	39.90	650	25,935
الإجمالي الكلى								298,870.00 جنية

الملخص المالى للمستخلص

298,870 جنية

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

200,000 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

98,870 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

01:59 22/07/2026 تاريخ الطباعة:

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	17/06/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	18/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	22/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	25/06/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	02/07/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
6	07/07/2026	20,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
7	17/07/2026	30,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 01:59 22/07/2026