



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0009

نظام إدارة المقاولات

مشروع: مدينتى

تاريخ الطباعة: 02:06 22/07/2026

07/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0009	رقم المستخلص
PR0005	رقم المشروع	مدينتى	المشروع
نجاره-حداده	التخصص	احمد عبد الوهاب	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	عمود الدور الثانى	65	م ²	27	95%	25.65	430	11,029.50
2	سقف الدور الثانى	65	م ²	97	95%	92.15	430	39,624.50
3	سقف الدور الثالث	65	م ²	65	95%	61.75	430	26,552.50
4	الدور الثانى	65	م ²	97	95%	92.15	430	39,624.50
5	الدور الثانى علوى	65	م ²	130	95%	123.50	430	53,105
يومية	يوميات		عدد	4	100%	4	750	3,000
7	سقف 01 دور رابع	59	م ²	65	95%	61.75	430	26,552.50
8	سقف 01 دور رابع	59	م ²	24	95%	22.80	430	9,804
9	سقف الدور الثالث	66	م ²	97	95%	92.15	430	39,624.50
10	عمود الدور الرابع	66	م ²	27	95%	25.65	430	11,029.50
11	عمود الدور الثالث	66	م ²	27	95%	25.65	430	11,029.50
12	عمود الدور الرابع	65	م ²	27	95%	25.65	430	11,029.50
13	سقف الدور الرابع	66	م ²	97	95%	92.15	430	39,624.50
14	سقف الدور الرابع	65	م ²	97	95%	92.15	430	39,624.50
الإجمالي الكلى								361,254.50 جنية

الملخص المالى للمستخلص

361,254.50 جنية

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

271,000 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد): 90,254.50 جنية

تاريخ الطباعة: 02:06 22/07/2026

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	23/04/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	30/04/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	02/05/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	06/05/2026	27,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	11/05/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	11/05/2026	70,000.00 جنية	احمد ابو زيد	واصله ع العيد
7	11/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	من الجديد
8	04/06/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	25/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	02/07/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
11	09/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	16/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
13	20/07/2026	4,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول

المدير المالي

مدير المشروع

المهندس المشرف