



## الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

## مستخلص مقاول باطن رقم: SC0029

نظام إدارة المقاولات

مشروع: النور

تاريخ الطباعة: 01:59 22/07/2026

|            |                |           |              |
|------------|----------------|-----------|--------------|
| 20/07/2026 | تاريخ المستخلص | SC0029    | رقم المستخلص |
| PR0002     | رقم المشروع    | النور     | المشروع      |
| حداده      | التخصص         | احمد ماهر | المقاول      |

| #              | النموذج / البند       | رقم المبنى | الوحدة         | كمية الحصر | نسبة التنفيذ | الكمية المنفذة | سعر الوحدة | الإجمالي        |
|----------------|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------------|
| 1              | عمود الدور الاول      | 60         | م <sup>2</sup> | 49         | 95%          | 46.55          | 550        | 25,602.50       |
| 2              | عمود الدور الاول      | 61         | م <sup>2</sup> | 49         | 95%          | 46.55          | 550        | 25,602.50       |
| 3              | سقف ارضى              | 60         | م <sup>3</sup> | 151        | 80%          | 120.80         | 550        | 66,440          |
| 4              | نسبة السقف القديم 15% |            | م <sup>2</sup> | 151        | 15%          | 22.65          | 500        | 11,325          |
| 5              | سقف الدور الاول       | 61         | م <sup>2</sup> | 149        | 70%          | 104.30         | 550        | 57,365          |
| الإجمالي الكلى |                       |            |                |            |              |                |            | 186,335.00 جنية |

## الملخص العالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

186,335 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

110,000 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

76,335 جنية

الحالة: معتمد

تاريخ الطباعة: 01:59 22/07/2026

## سجل الدفعات

| # | التاريخ    | المبلغ         | من مين       | ملاحظات |
|---|------------|----------------|--------------|---------|
| 1 | 11/06/2026 | 10,000.00 جنية | احمد ابو زيد |         |
| 2 | 14/06/2026 | 5,000.00 جنية  | احمد ابو زيد |         |
| 3 | 18/06/2026 | 20,000.00 جنية | احمد ابو زيد |         |
| 4 | 27/06/2026 | 20,000.00 جنية | احمد ابو زيد |         |

| # | التاريخ    | المبلغ         | من مين       | ملاحظات |
|---|------------|----------------|--------------|---------|
| 5 | 01/07/2026 | 25,000.00 جنية | احمد ابو زيد |         |
| 6 | 10/07/2026 | 20,000.00 جنية | احمد ابو زيد |         |
| 7 | 18/07/2026 | 2,000.00 جنية  | احمد ابو زيد |         |
| 8 | 20/07/2026 | 8,000.00 جنية  | احمد ابو زيد |         |

|         |               |              |                |
|---------|---------------|--------------|----------------|
| المقاول | المدير المالي | مدير المشروع | المهندس المشرف |
|---------|---------------|--------------|----------------|

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة  
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 01:59 22/07/2026