



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0019

نظام إدارة المقاولات

مشروع: فيلات مستقبل سيتي

تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026

رقم المستخلص	SC0019	تاريخ المستخلص	14/07/2026
المشروع	فيلات مستقبل سيتي	رقم المشروع	PR0001
المقاول	حسن ذكى	التخصص	مقاول بالخشب

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	نسبه من القواعد فيلا 11		عدد	1	50%	0.50	8,500	4,250
2	سقف الدور الارضى فيلا 11		م³	23	95%	21.85	1,700	37,145
3	سقف الدور الارضى فيلا 12		م³	23	95%	21.85	1,700	37,145
4	نسبه من القواعد فيلا 12		عدد	1	50%	0.50	8,500	4,250
الإجمالي الكلى								82,790.00 جنيه

الملخص العالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

82,790 جنيه

إجمالي المدفوع للمقاول:

76,300 جنيه

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

6,490 جنيه

الحالة: معتمد

تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	30,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
2	0001-/30/11	45,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	2 متر خشب

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
3	0001-/30/11	1,300.00 جنيه	احمد ابو زيد	نولون نقل خشب

المهندس المشرف	مدير المشروع	المدير المالي	المقاول
----------------	--------------	---------------	---------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026