



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0012

نظام إدارة المقاولات		مشروع: مدينتى B14		تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026				
رقم المستخلص		SC0012		تاريخ المستخلص				
المشروع		مدينتى B14		رقم المشروع				
المقاول		سيد الطيب		التخصص				
08/07/2026				08/07/2026				
PR0003				رقم المشروع				
مبانى				التخصص				
#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالى
1	دور ارضى نموذج 014	66	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
2	دور ارضى نموذج 014	66	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
3	الدور الاول علوى نموذج 014	66	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
4	الدور الاول علوى نموذج 014	66	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
5	الدور الثانى علوى نموذج 014	66	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
6	الدور الثانى علوى نموذج 014	66	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
7	دور ارضى نموذج 014	65	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
8	دور ارضى نموذج 014	65	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
9	الدور الاول علوى نموذج 014	65	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
10	الدور الاول علوى نموذج 014	65	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
11	الدور الثانى علوى نموذج 014	65	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
12	الدور الثانى علوى نموذج 014	65	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
13	دور ارضى نموذج 014	61	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
14	دور ارضى نموذج 014	61	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
الإجمالى الكلى		760,142.50 جنيه						

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
15	الدور الاول علوى نموذج 014	61	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
16	الدور الاول علوى نموذج 014	61	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
17	الدور الثانى علوى نموذج 014	61	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
18	الدور الثانى علوى نموذج 014	61	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
19	دور ارضى نموذج 014	62	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
20	دور ارضى نموذج 014	62	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
21	الدور الاول علوى نموذج 014	62	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
22	الدور الاول علوى نموذج 014	62	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
23	الدور الثانى علوى نموذج 014	62	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
24	الدور الثانى علوى نموذج 014	62	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
25	دور ارضى نموذج 014	3	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
26	دور ارضى نموذج 014	3	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
27	الدور الاول علوى نموذج 014	3	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
28	الدور الاول علوى نموذج 014	3	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
29	دور ارضى نموذج 014	4	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
30	دور ارضى نموذج 014	4	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
31	الدور الاول علوى نموذج 014	4	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
32	الدور الاول علوى نموذج 014	4	م ³	55	95%	52.25	350	18,287.50
33	دور ارضى نموذج 01	60	مسطح	195	95%	185.25	50	9,262.50
34	دور ارضى نموذج 01	60	م ³	38	95%	36.10	350	12,635
35	الدور الاول علوى نموذج 01	60	مسطح	195	95%	185.25	50	9,262.50
الإجمالي الكلى								760,142.50 جنيه

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
36	الدور الاول علوى نموذج 01	60	م³	38	95%	36.10	350	12,635
37	الدور الاول علوى نموذج 01	59	مسطح	195	95%	185.25	50	9,262.50
38	الدور الاول علوى نموذج 01	59	م³	38	95%	36.10	350	12,635
39	الدور الاول علوى نموذج 06	1	مسطح	350	95%	332.50	50	16,625
40	الدور الاول علوى نموذج 06	1	م³	60	95%	57	350	19,950
41	الدور الاول علوى نموذج 06	2	مسطح	350	95%	332.50	50	16,625
42	الدور الاول علوى نموذج 06	2	م³	60	95%	57	350	19,950
43	الدور الثاني علوى 06	1	مسطح	360	95%	342	50	17,100
44	الدور الثاني علوى 06	1	م³	60	95%	57	350	19,950
45	الدور الثاني علوى 06	2	مسطح	360	95%	342	50	17,100
46	الدور الثاني علوى 06	2	م³	60	95%	57	350	19,950
47	الدور الثاني علوى 014	3	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
48	الدور الثاني علوى 014	3	م³	55	95%	52.25	350	18,287.50
49	الدور الثاني علوى 014	4	مسطح	255	95%	242.25	50	12,112.50
50	الدور الثاني علوى 014	4	م³	55	95%	52.25	350	18,287.50
الإجمالي الكلى								760,142.50 جنيه

الملخص المالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):	760,142.50 جنيه
إجمالي المدفوع للمقاول:	540,510 جنيه
متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):	219,632.50 جنيه
الحالة: معتمد	تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	02/04/2026	2,310.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	02/04/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	03/04/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	09/04/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	16/04/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	23/04/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
7	26/04/2026	3,200.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	30/04/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	01/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	03/05/2026	11,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
11	06/05/2026	40,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	14/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
13	14/05/2026	150,000.00 جنية	احمد ابو زيد	واصله ع العيد
14	04/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
15	09/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
16	10/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
17	14/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
18	16/06/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
19	25/06/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
20	27/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
21	30/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
22	02/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
23	05/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
24	06/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
25	09/07/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
26	16/07/2026	3,000.00 جنية		
27	18/07/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
28	19/07/2026	1,000.00 جنية	محمد تمام	

المقاول

المدير المالي

مدير المشروع

المهندس المشرف

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026