



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0003

نظام إدارة المقاولات

مشروع: فيلات مستقبل سيتي

تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

07/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0003	رقم المستخلص
PR0001	رقم المشروع	فيلات مستقبل سيتي	المشروع
نجاهه	التخصص	سيد ذكي	المقاول
07/07/2026	الفترة إلى	14/05/2026	الفترة من

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	نجاهه عادية	27	م ²	23	80%	18.40	500	9,200
2	نجاهه عادية	26	م ²	27	80%	21.60	500	10,800
3	نجاهه عادية	25	م ²	27	80%	21.60	500	10,800
4	نجاهه مسلحه	27	م ²	27	80%	21.60	1,400	30,240
5	نجاهه مسلحه	26	م ²	41	80%	32.80	1,400	45,920
6	نجاهه مسلحه	25	م ²	41	80%	32.80	1,400	45,920
7	عمود	27	م ²	6	95%	5.70	1,700	9,690
8	عمود	26	م ²	9	95%	8.55	1,700	14,535
9	عمود	25	م ²	9	95%	8.55	1,700	14,535
يومية	يوميات		م ²	7	100%	7	700	4,900
11	سقف الارضى	26	م ³	35	50%	17.50	1,700	29,750
الإجمالي الكلى								226,290.00 جنية

الملخص المالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

226,290 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

210,000 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

16,290 جنية

الحالة: معتمد

تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	08/05/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	21/05/2026	25,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	24/05/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	10/06/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	18/06/2026	60,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	24/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
7	28/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	02/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	19/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026