



مستخلص مقاول باطن رقم: SC0018

نظام إدارة المقاولات

مشروع: مدينتى

تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

08/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0018	رقم المستخلص
PR0005	رقم المشروع	مدينتى	المشروع
حداده	التخصص	سيد محفوظ	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالى
1	حدادة سقف ارضى	59	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
2	حدادة اعمدة اول	59	م ²	24	97%	23.28	420	9,777.60
3	حدادة سقف اول	59	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
4	حدادة اعمدة ثانى	59	م ³	24	97%	23.28	420	9,777.60
5	حدادة سقف ثانى	59	م ²	65	97%	63.05	420	26,481
6	حدادة اعمدة ثالث	59	م ³	24	97%	23.28	420	9,777.60
7	حدادة سقف ارضى	60	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
8	حدادة اعمدة اول	60	م ²	24	97%	23.28	420	9,777.60
9	حدادة سقف اول	60	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
10	حدادة اعمدة ثانى	60	م ²	24	97%	23.28	420	9,777.60
11	حدادة سقف ثانى	60	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
12	حدادة اعمدة ثالث	60	م ²	24	97%	23.28	420	9,777.60
13	حداده اعمدة ارضى	61	م ³	27	97%	26.19	420	10,999.80
14	حداده سقف ارضى	61	م ³	100	97%	97	420	40,740
15	حداده اعمدة اول	61	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
16	حداده سقف اول	61	م ²	100	97%	97	420	40,740
17	حداده اعمدة ثاني	61	م ³	27	97%	26.19	420	10,999.80
18	حداده سقف ثاني	61	م ²	100	97%	97	420	40,740
الإجمالى الكلى								1,274,347.20 جنية

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
19	حداده اعمدة ثالث	61	م ³	27	97%	26.19	420	10,999.80
20	حداده سقف ثالث	61	م ²	100	97%	97	420	40,740
21	حداده اعمدة ارضي	62	م ³	27	97%	26.19	420	10,999.80
22	حداده سقف ارضي	62	م ³	100	97%	97	420	40,740
23	حداده اعمدة اول	62	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
24	حداده سقف اول	62	م ²	100	97%	97	420	40,740
25	حداده اعمدة ثاني	62	م ³	27	97%	26.19	420	10,999.80
26	حداده سقف ثاني	62	م ²	100	97%	97	420	40,740
27	حداده اعمدة ثالث	62	م ³	27	97%	26.19	420	10,999.80
28	حداده اعمدة اول	65	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
29	حداده سقف اول	65	م ³	100	97%	97	420	40,740
30	حداده اعمدة ثاني	65	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
31	حداده سقف ثاني	65	م ³	100	97%	97	420	40,740
32	حداده اعمدة ثالث	65	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
33	حداده اعمدة اول	66	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
34	حداده سقف اول	66	م ³	100	97%	97	420	40,740
35	حداده اعمدة ثاني	66	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
36	حداده سقف ثاني	66	م ³	100	97%	97	420	40,740
37	حداده اعمدة ثالث	66	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
38	حدادة سقف الثالث 01	59	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
39	حدادة سقف الثالث 01	60	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
40	حدادة سقف الثالث 014	62	م ³	100	97%	97	420	40,740
41	حدادة سقف الثالث 014	65	م ³	100	97%	97	420	40,740
42	حدادة سقف الثالث 014	66	م ³	100	97%	97	420	40,740
43	حدادة اعمدة الرابع 01	59	م ²	24	97%	23.28	420	9,777.60
الإجمالي الكلي								1,274,347.20 جنيه

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
44	حدادة اعمدة الرابع 01	60	م ²	24	97%	23.28	420	9,777.60
45	حدادة اعمدة الرابع 014	61	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
46	حدادة اعمدة الرابع 014	62	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
47	حدادة اعمدة الرابع 014	65	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
48	حدادة اعمدة الرابع 014	66	م ²	27	97%	26.19	420	10,999.80
49	حدادة سقف الرابع 01	59	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
50	حدادة سقف الرابع 01	60	م ³	65	97%	63.05	420	26,481
51	حدادة سقف الرابع 014	61	م ³	100	97%	97	420	40,740
52	حدادة سقف الرابع 014	62	م ³	100	97%	97	420	40,740
53	حدادة سقف الرابع 014	65	م ³	100	97%	97	420	40,740
54	حدادة سقف الرابع 014	66	م ³	100	97%	97	420	40,740
الإجمالي الكلي								1,274,347.20 جنية

الملخص المالي للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):	1,274,347.20 جنية
إجمالي المدفوع للمقاول:	905,000 جنية
متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):	369,347.20 جنية
الحالة: معتمد	تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	01/04/2026	250,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	05/04/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	16/04/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
4	23/04/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	06/05/2026	40,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	12/05/2026	100,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
7	22/05/2026	250,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	28/05/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	18/06/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	25/06/2026	40,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
11	09/07/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	19/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026