



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0004

نظام إدارة المقاولات

مشروع: فيلات مستقبل سيتي

تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

07/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0004	رقم المستخلص
PR0001	رقم المشروع	فيلات مستقبل سيتي	المشروع
نجار	التخصص	عبد الرحمن حسنى	المقاول
07/07/2026	الفترة إلى	14/05/2026	الفترة من

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	نجاره عادية	TW24	م ²	27	80%	21.60	500	10,800
2	نجاره عادية	V23	م ²	20	80%	16	500	8,000
3	نجاره عادية	V22	م ²	20	80%	16	500	8,000
4	نجاره مسلحه	Tw24	م ²	41	80%	32.80	1,400	45,920
5	نجاره مسلحه	V23	م ²	27	80%	21.60	1,400	30,240
6	نجاره مسلحه	V22	م ²	27	80%	21.60	1,400	30,240
7	عمود	V22	م ²	7	80%	5.60	1,700	9,520
8	عمود	TW24	م ²	10	80%	8	1,700	13,600
9	عمود	TW23	م ²	7	80%	5.60	1,700	9,520
10	سقف	TW23	م ³	21	60%	12.60	1,700	21,420
11	سقف	TW24	م ³	35	70%	24.50	1,700	41,650
الإجمالي الكلى								228,910.00 جنية

الملخص المالى للمستخلص

228,910 جنية

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

225,000 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

3,910 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

02:05 22/07/2026 تاريخ الطباعة:

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	14/05/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	21/05/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	24/05/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	11/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	18/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	25/06/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
7	02/07/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	09/07/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	16/07/2026	75,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026