



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0025

نظام إدارة المقاولات

مشروع: سيليا 1

تاريخ الطباعة: 02:01 22/07/2026

14/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0025	رقم المستخلص
PR0006	رقم المشروع	سيليا 1	المشروع
حداده	التخصص	عبده الحداد	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبني	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	لبشه مسلحه	151-152	م ³	700	60%	420	360	151,200
2	عمود	56	م ²	50	95%	47.50	470	22,325
3	يوميات		عدد	20	100%	20	750	15,000
الإجمالي الكلي								188,525.00 جنية

الملخص المالي للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):	188,525 جنية
إجمالي المدفوع للمقاول:	181,550 جنية
متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):	6,975 جنية

تاريخ الطباعة: 02:01 22/07/2026

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	20/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	22/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	25/06/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	25/06/2026	32,500.00 جنية	احمد ابو زيد	معدات
5	29/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	29/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
7	01/07/2026	1,500.00 جنية		
8	02/07/2026	20,000.00 جنية		
9	03/07/2026	2,550.00 جنية		
10	04/07/2026	3,000.00 جنية		
11	06/07/2026	3,000.00 جنية		
12	07/07/2026	2,000.00 جنية		
13	10/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
14	14/07/2026	2,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
15	17/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
16	18/07/2026	25,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
17	20/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:01 22/07/2026