



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0020

تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026

مشروع: فيلات مستقبل سيتي

نظام إدارة المقاولات

رقم المستخلص	SC0020	تاريخ المستخلص	14/07/2026
المشروع	فيلات مستقبل سيتي	رقم المشروع	PR0001
المقاول	عمرو الحداد	التخصص	حداده

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	قواعد مسلحه	22	م²	25	100%	25	620	15,500
2	قواعد مسلحه	23	م²	25	100%	25	620	15,500
3	اعمده الارضى	22	م²	6	100%	6	700	4,200
4	اعمده الارضى	23	م²	6	100%	6	700	4,200
5	اعمده الارضى	13	م²	9	100%	9	700	6,300
6	اعمده الارضى	14	م²	6	100%	6	700	4,200
7	سقف	11	م³	23	100%	23	700	16,100
8	اعمدة الدور الاول علوى	11	م²	4	100%	4	700	2,800
يومية	يومية تخصم من حساب ابوباسين قواعد	14	عدد	1	100%	1	700	700
يومية	يومية تخصم من عبوده قواعد	13	عدد	1	100%	1	700	700
يومية	يومية تخصم من عبوده سقف	8	عدد	1	100%	1	700	700
يومية	يومية تخسيس عمود	8	عدد	1	100%	1	700	700
يومية	يومية تكملة عمود	9	عدد	1	100%	1	700	700
14	عمود سيليا		م²	40	100%	40	450	18,000
15	سقف الدور الارضى	24	م²	30	100%	30	700	21,000
الإجمالي الكلى							127,400.00 جنية	

المخلص العالي للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

127,400 جنيه

إجمالي المدفوع للمقاول:

82,220 جنيه

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

45,180 جنيه

الحالة: معتمد

تاريخ الطباعة: 22/07/2026 02:00

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001- /30/11	1,200.00 جنيه		حرايه
2	18/06/2026	15,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
3	20/06/2026	5,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
4	21/06/2026	880.00 جنيه	احمد ابو زيد	لفة سلك
5	24/06/2026	1,500.00 جنيه	احمد ابو زيد	
6	25/06/2026	10,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
7	30/06/2026	880.00 جنيه	احمد ابو زيد	لفة سلك
8	02/07/2026	15,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
9	06/07/2026	880.00 جنيه	احمد ابو زيد	لفة سلك
10	10/07/2026	20,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
11	15/07/2026	880.00 جنيه	احمد ابو زيد	لفة سلك
12	15/07/2026	1,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	
13	16/07/2026	10,000.00 جنيه	احمد ابو زيد	

المهندس المشرف