



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0011

08/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0011	رقم المستخلص
PR0003	رقم المشروع	مدينتي B14	المشروع
مبيض محاره	التخصص	متقال	المقاول
08/07/2026	الفترة إلى	19/05/2026	الفترة من

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	الدور الارضى 06	1	م ²	1,100	95%	1,045	47	49,115
2	الدور الارضى 014	61	م ²	900	35%	315	47	14,805
3	الدور الارضى 014	62	م ²	900	35%	315	47	14,805
الإجمالي الكلى								78,725.00 جنية

الملخص المالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):	78,725 جنية
إجمالي المدفوع للمقاول:	120,500 جنية
⚠️ للشركة عند المقاول (دفعنا أكثر من الشغل):	41,775 جنية

الحالة: تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	4,000.00 جنية	احمد ابو زيد	لكريم حمزه
2	0001-/30/11	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	واصله ع العيد
3	26/04/2026	4,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	26/04/2026	1,000.00 جنية	محمد تمام	
5	30/04/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
6	02/05/2026	2,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
7	04/05/2026	15,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
8	07/05/2026	5,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
9	09/05/2026	2,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	لكريم حمزه
10	11/05/2026	2,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
11	12/05/2026	2,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
12	14/05/2026	5,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
13	18/05/2026	1,500.00 جنييه	احمد ابو زيد	
14	19/05/2026	2,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
15	02/06/2026	40,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026