



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0026

نظام إدارة المقاولات

مشروع: سيليا 1

تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026

14/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0026	رقم المستخلص
PR0006	رقم المشروع	سيليا 1	المشروع
حداده	التخصص	محمد اسماعيل	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	لبشه مسلحه	153-154	م³	700	60%	420	360	151,200
الإجمالي الكلي								151,200.00 جنية

الملخص المالي للمستخلص

151,200 جنية

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

144,500 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

6,700 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	6,600.00 جنية		
2	0001-/30/11	2,100.00 جنية		
3	0001-/30/11	800.00 جنية		
4	0001-/30/11	10,000.00 جنية		
5	0001-/30/11	32,500.00 جنية		معدات
6	28/06/2026	5,000.00 جنية	محمود ابو زيد	
7	29/06/2026	3,500.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	01/07/2026	1,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
9	02/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	07/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
11	10/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	13/07/2026	700.00 جنية	احمد ابو زيد	
13	17/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
14	18/07/2026	25,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
15	19/07/2026	2,000.00 جنية		
16	20/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
17	20/07/2026	300.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026