



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0028

تاريخ الطباعة: 01:58 22/07/2026 مشروع: مدينتى B14 نظام إدارة المقاولات

رقم المستخلص	SC0028	تاريخ المستخلص	20/07/2026
المشروع	مدينتى B14	رقم المشروع	PR0003
المقاول	محمد جابر	التخصص	

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالى
1	الارضى 06	2	م³	1,100	100%	1,100	50	55,000
2	الاول 06	2	م³	1,150	100%	1,150	50	57,500
3	الاول 06	1	م³	1,150	100%	1,150	50	57,500
4	الارضى 014	66	م³	900	100%	900	50	45,000
5	الارضى 01	59	م³	550	100%	550	50	27,500
6	الارضى ملو 014	62	م³	550	100%	550	50	27,500
الإجمالى الكلى								270,000.00 جنية

الملخص العالى للمستخلص

إجمالى قيمة المستخلص (الشغل المنفذ): 270,000 جنية
إجمالى المدفوع للمقاول: 110,000 جنية
متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد): 160,000 جنية

الحالة: معتمد تاريخ الطباعة: 01:58 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	31/05/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	فى البلد
2	18/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	25/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
4	02/07/2026	30,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	
5	10/07/2026	10,000.00 جنييه	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 01:58 22/07/2026