



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0023

نظام إدارة المقاولات

مشروع: مستقبل سيتي عمارات

تاريخ الطباعة: 02:01 22/07/2026

14/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0023	رقم المستخلص
PR0004	رقم المشروع	مستقبل سيتي عمارات	المشروع
نجاره	التخصص	محمود عبد التواب	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	سقف بدروم الارضى	31	م ³	350	95%	332.50	750	249,375
2	عمود الارضى	31	م ²	36	95%	34.20	750	25,650
3	عمود الارضى	30	م ²	36	95%	34.20	750	25,650
4	حائط الساند	31	م ²	19	95%	18.05	750	13,537.50
5	سقف الارضى	30	م ³	180	95%	171	750	128,250
6	سقف الارضى	31	م ³	180	95%	171	750	128,250
7	عمود الدور الاول	30	م ²	35	100%	35	750	26,250
8	عمود الدور الاول	31	م ²	35	50%	17.50	750	13,125
يومية	يومية صناعي		عدد	4	100%	4	1,100	4,400
يومية	يومية مساعد		عدد	2	100%	2	500	1,000
الإجمالي الكلى								615,487.50 جنية

الملخص المالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

615,487.50 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

546,500 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

68,987.50 جنية

الحالة: معتمد

تاريخ الطباعة: 02:01 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	370,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
2	06/05/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	11/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	14/05/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	17/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	21/05/2026	30,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
7	24/05/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	06/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	11/06/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	13/06/2026	2,500.00 جنية	احمد ابو زيد	ايجار شقه شهر 5
11	18/06/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	20/06/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
13	20/06/2026	2,500.00 جنية	احمد ابو زيد	ايجار شقه شهر 6
14	25/06/2026	1,500.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:01 22/07/2026