



الجبل الذهبي للمقاولات

القاهرة - مصر  
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0021

تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026 مشروع: مستقبل سيتي عمارات نظام إدارة المقاولات

|              |                    |                |            |
|--------------|--------------------|----------------|------------|
| رقم المستخلص | SC0021             | تاريخ المستخلص | 14/07/2026 |
| المشروع      | مستقبل سيتي عمارات | رقم المشروع    | PR0004     |
| المقاول      | محمود كامل         | التخصص         | نجار       |

| #              | النموذج / البند                | رقم المبنى | الوحدة         | كمية الحصر | نسبة التنفيذ | الكمية المنفذة | سعر الوحدة | الإجمالي       |
|----------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| 1              | حداده مسلحه<br>استكمال فيلا 14 |            | م <sup>3</sup> | 1          | 100%         | 1              | 18,000     | 18,000         |
| 2              | عمود فيلا 14                   |            | م <sup>2</sup> | 6          | 100%         | 6              | 1,400      | 8,400          |
| يومية          | يومية فيلا 8-9                 |            | عدد            | 2          | 100%         | 2              | 700        | 1,400          |
| يومية          | يومية مساعد فيلا 8-9           |            | عدد            | 2          | 100%         | 2              | 450        | 900            |
| الإجمالي الكلي |                                |            |                |            |              |                |            | 28,700.00 جنية |

الملخص المالي للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ): 28,700 جنية  
إجمالي المدفوع للمقاول: 38,100 جنية  
⚠️ للشركة عند المقاول (دفعنا أكثر من الشغل): 9,400 جنية

الحالة: تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026

سجل الدفعات

| # | التاريخ     | المبلغ         | من مين       | ملاحظات          |
|---|-------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 0001-/30/11 | 25,000.00 جنية | احمد ابو زيد | خشب              |
| 2 | 0001-/30/11 | 600.00 جنية    | احمد ابو زيد | باقي نولون الخشب |
| 3 | 25/06/2026  | 1,500.00 جنية  | احمد ابو زيد |                  |
| 4 | 12/07/2026  | 1,500.00 جنية  | احمد ابو زيد |                  |

| # | التاريخ    | المبلغ        | من مين       | ملاحظات |
|---|------------|---------------|--------------|---------|
| 5 | 13/07/2026 | 3,500.00 جنيه | احمد ابو زيد |         |
| 6 | 16/07/2026 | 4,000.00 جنيه | احمد ابو زيد |         |
| 7 | 20/07/2026 | 2,000.00 جنيه | احمد ابو زيد |         |

|         |               |              |                |
|---------|---------------|--------------|----------------|
| المقاول | المدير المالي | مدير المشروع | المهندس المشرف |
|---------|---------------|--------------|----------------|

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة  
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:00 22/07/2026