



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0006

نظام إدارة المقاولات

مشروع: النور

تاريخ الطباعة: 02:06 22/07/2026

07/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0006	رقم المستخلص
PR0002	رقم المشروع	النور	المشروع
حداده	التخصص	محدث عبد القادر	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	استكمالات حدادة السقف	61	م ²	151.00	50%	75.50	460	34,730.46
2	سقف الدور الارضى	60	م ²	151.00	95%	143.45	460	65,986.54
3	عمود الدور الارضى	57	م ²	51	95%	48.45	460	22,287
4	عمود الدور الاول	60	م ²	49	95%	46.55	460	21,413
5	عمود الدور الاول	61	م ²	49	95%	46.55	460	21,413
يومية	يوميات عامود	57	م ²	8	100%	8	750	6,000
الإجمالي الكلى								171,830.00 جنية

الملخص المالى للمستخلص

171,830 جنية

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

157,000 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

14,830 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد):

تاريخ الطباعة: 02:06 22/07/2026

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	2,000.00 جنية		
2	0001-/30/11	2,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	0001-/30/11	28,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
4	0001-/30/11	25,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	0001-/30/11	40,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	09/07/2026	40,000.00 جنية		
7	16/07/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:06 22/07/2026