



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر

هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0015

نظام إدارة المقاولات

مشروع: مدينتى

تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

08/07/2026	تاريخ المستخلص	SC0015	رقم المستخلص
PR0005	رقم المشروع	مدينتى	المشروع
ونش رافعه	التخصص	موسى	المقاول

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	الدور الارضى 06 بياض محاره	1	م ²	1,100	100%	1,100	6	6,600
2	الدور الاول علوى 06 بياض محاره	1	م ²	1,150	100%	1,150	6	6,900
3	الدور الارضى 014 بياض محاره	61	م ²	900	100%	900	6	5,400
4	الدور الارضى 014 بياض محاره	62	م ²	900	100%	900	6	5,400
5	الدور الارضى 014 بياض محاره	59	م ²	550	100%	550	6	3,300
6	الدور الاول علوى 014	61	مسطح	255	100%	255	15	3,825
7	الدور الاول علوى 014	61	م ³	55	100%	55	93	5,115
8	الدور الثانى علوى 014	61	مسطح	255	100%	255	16	4,080
9	الدور الثانى علوى 014	61	م ³	55	100%	55	96	5,280
10	الدور الاول علوى 014	62	مسطح	255	100%	255	15	3,825
11	الدور الاول علوى 014	62	م ³	55	100%	55	93	5,115
12	الدور الثانى علوى 014	62	مسطح	255	100%	255	16	4,080
13	الدور الثانى علوى 014	62	م ³	55	100%	55	96	5,280
14	الدور الارضى 014	66	مسطح	255	100%	255	14	3,570
15	الدور الارضى 014	66	م ³	55	100%	55	90	4,950
الإجمالي الكلى								300,159.00 جنية

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
16	الدور الاول علوى 014	66	مسطح	255	100%	255	15	3,825
17	الدور الاول علوى 014	66	م ³	55	100%	55	93	5,115
18	الدور الثانى علوى 014	66	مسطح	255	100%	255	16	4,080
19	الدور الثانى علوى 014	66	م ³	55	100%	55	93	5,115
20	الدور الارضى 014	65	مسطح	255	100%	255	14	3,570
21	الدور الارضى 014	65	م ³	55	100%	55	90	4,950
22	الدور الاول علوى 014	65	مسطح	255	100%	255	15	3,825
23	الدور الاول علوى 014	65	م ³	55	100%	55	93	5,115
24	الدور الثانى علوى 014	65	مسطح	255	100%	255	16	4,080
25	الدور الثانى علوى 014	65	م ³	55	100%	55	96	5,280
26	الدور الارضى 01	59	مسطح	195	100%	195	14	2,730
27	الدور الارضى 01	59	م ³	38	100%	38	90	3,420
28	الدور الاول علوى 01	59	مسطح	195	100%	195	15	2,925
29	الدور الاول علوى 01	59	م ³	38	100%	38	93	3,534
30	الدور الثانى علوى 01	59	مسطح	195	100%	195	16	3,120
31	الدور الثانى علوى 01	59	م ³	38	100%	38	96	3,648
32	الدور الارضى 01	60	مسطح	195	100%	195	14	2,730
33	الدور الارضى 01	60	م ³	38	100%	38	90	3,420
34	الدور الاول علوى 01	60	مسطح	195	100%	195	15	2,925
35	الدور الاول علوى 01	60	م ³	38	100%	38	93	3,534
36	الدور الثانى علوى 01	60	مسطح	195	100%	195	16	3,120
37	الدور الثانى علوى 01	60	م ³	38	100%	38	96	3,648
38	الدور الاول علوى 06	1	مسطح	350	100%	350	14	4,900
39	الدور الاول علوى 06	1	م ³	60	100%	60	90	5,400
40	الدور الارضى 06	2	مسطح	350	100%	350	14	4,900
41	الدور الارضى 06	2	م ³	60	100%	60	90	5,400
42	الدور الاول علوى 06	2	مسطح	350	100%	350	15	5,250
43	الدور الاول علوى 06	2	م ³	60	100%	60	93	5,580
الإجمالي الكلى								300,159.00 جنيه

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
44	الدور الارضى 014	3	مسطح	255	100%	255	14	3,570
45	الدور الارضى 014	3	م ³	55	100%	55	90	4,950
46	الدور الاول علوى 014	3	مسطح	255	100%	255	15	3,825
47	الدور الاول علوى 014	3	م ³	55	100%	55	93	5,115
48	الدور الارضى 014	4	مسطح	255	100%	255	14	3,570
49	الدور الارضى 014	4	م ³	55	100%	55	90	4,950
50	الدور الاول علوى 014	4	مسطح	255	100%	255	15	3,825
51	الدور الاول علوى 014	4	م ³	55	100%	55	93	5,115
52	الدور الارضى 014	43	مسطح	255	100%	255	14	3,570
53	الدور الارضى 014	43	م ³	55	100%	55	90	4,950
54	الدور الارضى 014	44	مسطح	255	100%	255	14	3,570
55	الدور الارضى 014	44	م ³	55	100%	55	90	4,950
56	الدور الثانى علوى 06	1	مسطح	350	100%	350	16	5,600
57	الدور الثانى علوى 06	1	م ³	60	100%	60	96	5,760
58	الدور الثانى علوى 06	2	مسطح	350	100%	350	16	5,600
59	الدور الثانى علوى 06	2	م ³	60	100%	60	96	5,760
60	الدور الثانى علوى 014	3	مسطح	255	100%	255	16	4,080
61	الدور الثانى علوى 014	3	م ³	55	100%	55	96	5,280
62	الدور الثانى علوى 014	4	مسطح	255	100%	255	16	4,080
63	الدور الثانى علوى 014	4	م ³	55	100%	55	96	5,280
64	الدور الارضى 06 بياض محاره	2	م ²	1,100	100%	1,100	6	6,600
65	الدور الاول علوى 06 بياض محاره	2	م ²	1,150	100%	1,150	6	6,900
66	الدور الارضى 014	66	م ²	900	100%	900	6	5,400
الإجمالي الكلى								300,159.00 جنية

الملخص المالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ):

300,159 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول:

220,900 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد): 79,259 جنية

تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026

الحالة: معتمد

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	3,500.00 جنية	محمد تمام	مصاريف لوادر
2	0001-/30/11	10,400.00 جنية	احمد ابو زيد	
3	0001-/30/11	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
4	0001-/30/11	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
5	16/04/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
6	23/04/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
7	26/04/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
8	30/04/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
9	03/05/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	07/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
11	15/05/2026	3,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	15/05/2026	1,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
13	16/05/2026	3,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
14	19/05/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
15	26/05/2026	1,000.00 جنية	احمد ابو زيد	من محمد
16	11/06/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
17	25/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
18	02/07/2026	5,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
19	06/07/2026	3,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
20	08/07/2026	1,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
21	09/07/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
22	15/07/2026	10,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
23	21/07/2026	50,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول

المدير المالي

مدير المشروع

المهندس المشرف

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:05 22/07/2026