



الجبل الذهبى للمقاولات

القاهرة - مصر
هاتف: م-احمد ابو زيد 01005167758

مستخلص مقاول باطن رقم: SC0013

تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026 مشروع: مدينتى نظام إدارة المقاولات

رقم المستخلص	SC0013	تاريخ المستخلص	08/07/2026
المشروع	مدينتى	رقم المشروع	PR0005
المقاول	وليد	التخصص	مبانى

#	النموذج / البند	رقم المبنى	الوحدة	كمية الحصر	نسبة التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر الوحدة	الإجمالي
1	الدور الارضى 01	95	مسطح	190	95%	180.50	50	9,025
2	الدور الارضى 01	95	م ³	38	95%	36.10	350	12,635
3	الدور الارضى 014	43	مسطح	260	95%	247	50	12,350
4	الدور الارضى 014	43	م ³	45	95%	42.75	350	14,962.50
الإجمالي الكلى								48,972.50 جنية

الملخص المالى للمستخلص

إجمالي قيمة المستخلص (الشغل المنفذ): 48,972.50 جنية

إجمالي المدفوع للمقاول: 45,500 جنية

متبقى للمقاول (لم يُدفع بعد): 3,472.50 جنية

الحالة: معتمد تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026

سجل الدفعات

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
1	0001-/30/11	1,000.00 جنية	محمد تمام	
2	0001-/30/11	1,000.00 جنية	محمد تمام	
3	0001-/30/11	500.00 جنية	محمد تمام	
4	0001-/30/11	1,000.00 جنية	محمد تمام	
5	26/06/2026	20,000.00 جنية	احمد ابو زيد	مصاريف واصله

#	التاريخ	المبلغ	من مين	ملاحظات
6	29/06/2026	1,000.00 جنية	محمد تمام	
7	01/07/2026	1,000.00 جنية	محمد تمام	
8	03/07/2026	1,000.00 جنية	محمد تمام	
9	07/07/2026	1,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
10	08/07/2026	15,000.00 جنية	احمد ابو زيد	مصاريف واصله
11	11/07/2026	1,000.00 جنية	احمد ابو زيد	
12	16/07/2026	2,000.00 جنية	احمد ابو زيد	

المقاول	المدير المالي	مدير المشروع	المهندس المشرف
---------	---------------	--------------	----------------

الجيل الذهبي للمقاولات © 2026 - جميع الحقوق محفوظة
نظام إدارة شركة مقاولات | تاريخ الطباعة: 02:04 22/07/2026